

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ




ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, София 1233  
тел.: (+359 2) 932 6001  
факс: (+359 2) 932 6444



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ в качеството си на Възложител издава настоящото удостоверение на „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД – Изпълнител на обект: „Механизирано подновяване на железния път в междугариято Стражица - Славяново текущ път № 1 и път № 2 от км 336+000 до 344+404 с обща дължина 16 808 м“ съгласно договор № 6609/06.11.2019 г.

При спазване на сроковете на договора, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД успешно изпълни инфраструктурен обект в 2 етапа:

- Етап I – изготвяне на работен проект по части „Геодезия“, „Железен път“, „Безнаставов път“, „Контактна мрежа“, „Сигнализация и телекомуникации“, „Шенаж и репераж“, „План за безопасност и здраве при работа“ и „Количествени сметки“

- Етап II - Изпълнение на съответните видове строително - монтажни работи по път №2 и път №1, съгласно одобрените работни проекти

Стойност на изпълнението по договора:

- Етап I – 269 342,81 лева без ДДС
- Етап II – 23 350 671,77 лева без ДДС

Срок на изпълнение на обекта:

- Етап I – 06.11.2019 г – 20.12.2019 г.
- Етап II – 11.05.2020 г. – 14.12.2021 г.
  - Път №2 – 11.05.2020 г – 03.09.2020 г.
  - Път №1 – 06.04.2021 г. – 14.12.2021 г.

**Обхват на строително - монтажните работи:**

СМР ПЪТ № 2		
ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯ		
ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ		
Изсичане на храсти, клони и единични дървета в сервитута на железния път за откриване на габарит и осигуряване на видимост	м <sup>2</sup>	25 212,00
Възстановяване и почистване на предпазни земни канали и направа изкопи за ЕКТ и ЛПС	м <sup>3</sup>	2 244,00
Доставка и полагане на бетонови канавки ЕКТ 200/50	м	4 268,00
Доставка и полагане на бетонови канавки ЛПС-2	м	231,00
Подравняване на банкетите на железния път	м	8 722,00
Механизиран демонтаж на железен път, тип 49 на дървени и ст.бет. траверси, превоз, разкомплектоване и стифиране	м	8 722,00

СМР ПЪТ № 2		
ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯ		
ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ		
Монтаж, полагане и укрепване на нов железен път с релси тип 60 кг/м, траверси СТ-6 и безподложно еластично скрепление SKL-14	м	8 722,00
Механизирана пресявка на баластовата призма	м	8 722,00
I, II, III нивелации на железен път	м	8 722,00
Направа на безнаставов релсов път	м	8 722,00
Направа на заварки по електроконтактен способ	бр.	700
Неутрализация на железен път	м	8 722,00
Измерване на параметрите на железния път с пътеизмерителна мотриса	м	8 722,00
СЪОРЪЖЕНИЯ		
СМР по 28 броя водостоци – премахване на храсти, почистване вток и оток от наноси, направа на вточно казанче, оформяне радие, уширяване на крилата, надзиждане или направа гардбаластова стена	бр.	28
СМР по 5 броя подпорни стени – укрепване чрез изграждане на стоманобетонен пояс	бр.	5
Перон спирка Горица	бр.	1
- Доставка и полагане на перонни елементи	м	100
- Нова перонна настилка от армиран бетон В 25	м <sup>3</sup>	31
- Доставка и монтаж на еластична настилка пешеходен тип	м	1,80
- Доставка и монтаж на навес със застроена площ 6 м <sup>2</sup>	бр.	1
ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА		
Изкопни работи	бр.	1
Полагане на кабел в изкоп	м	1500
Изтегляне на кабел в тръба	100 м	4,40
Монтаж кабелни муфи	бр.	18
Демонтаж и монтаж на РК 32 (56) клеми, ТК за РТВ, дросел трансформатор	бр.	10
Пробиване отвори за въжета на ДТ1-150 в релса и релсови съединители	бр.	172
Монтаж релсов токов съединител	бр.	90
Зануляване светофор, указателен знак	бр.	14
Направа стоманобетонова площадка за КМА - 4/4,2/0,1	бр.	1
Монтаж на апаратура и съоръжения на ел. бариера	бр.	1
Монтаж на СПШ на фундамент	бр.	1
Пусково-наладъчни работи	бр.	9
КОНТАКТНА МРЕЖА		
Демонтаж на ЖБ стълбове и разрушаване	бр.	509
Демонтаж на ЖР стълбове	бр.	4
Демонтаж на въжета и проводници, струни и струнни клеми	км	24,40
Демонтаж на детайли КМ	км	24,40
Изправяне на ЖБ стълб с направа на фундаменти	бр.	183
Изправяне на ЖР стълбове с направа на фундаменти и монтаж на анкерни групи	бр.	359
Монтаж въжета и проводници, струни и струнни клеми	км	25,78
Монтаж детайли КМ	км	25,78
Регула на контактен проводник на КМ	км	25,78

<b>СМР ПЪТ № 2</b>		
<b>ОПТИЧЕН КАБЕЛ</b>		
Монтаж на конзоли и закрепвания за оптичен кабел	м	8 404,00
Прехвърляне на оптичен кабел ADSS 36 OF от конзола на стар стълб на конзола от нов стълб	м	8 404,00
Демонтаж на конзоли и закрепвания за оптичен кабел	м	8 404,00

<b>СМР ПЪТ № 1</b>		
<b>ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>		
Изсичане на храсти, клони и единични дървета в сервитута на железния път за откриване на габарит и осигуряване на видимост	м <sup>2</sup>	25 200,00
Направа изкопи за ЕКТ	м <sup>3</sup>	302,00
Доставка и полагане на бетонови канавки ЕКТ 200/50	м	621
Подравняване на банкетите на железния път	м	8 733,00
Механизиран демонтаж на железен път, тип 49 на дървени и ст.бет. траверси, превоз, разкомплектоване и стифиране	м	8 733,00
Монтаж, полагане и укрепване на нов железен път с релси тип 60 кг/м, траверси СТ-6 и безподложно еластично скрепление SKL-14	м	8 733,00
Механизирана пресявка на баластовата призма	м	8 733,00
I, II, III нивелации на железен път	м	8 733,00
Направа на безнаставов релсов път	м	8 733,00
Направа на заварки по електроконтактен способ	бр.	700
Неутрализация на железен път	м	8 733,00
Измерване на параметрите на железния път с пътеизмерителна мотриса	м	8 733,00
<b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>		
СМР по прелез км 344+372 Път №1 и Път №2	бр.	1
- Доставка и монтаж на еластична прелезна настилка тежък тип за релси тип 60	м	14,40
- Асфалтиране пътни подходи	м <sup>2</sup>	15
- Доставка и монтаж на отводнителни прелезни канавки	м	8
- Изграждане на видеонаблюдение на прелеза	бр.	1
СМР по перон на спирка Горица	бр.	1
- Доставка и полагане на перонни елементи	м	91
- Нова перонна настилка от армиран бетон В 25	м <sup>3</sup>	34
- Доставка и монтаж на еластична настилка пешеходен тип	м	1,80
Разрушаване на сградата на спирка Горица	бр.	1
<b>КОНТАКТНА МРЕЖА</b>		
Демонтаж на ЖБ стълбове и разрушаване	бр.	513
Демонтаж на ЖР стълбове	бр.	91
Демонтаж на въжета и проводници, струни и струнни клеми	км	25,40
Демонтаж на детайли КМ	км	25,40
Изправяне на ЖБ стълб с направа на фундаменти	бр.	183
Изправяне на ЖР стълбове с направа на фундаменти и монтаж на анкерни групи	бр.	342
Монтаж въжета и проводници, струни и струнни клеми	км	25,79
Монтаж детайли КМ	км	25,79
Регула на контактен проводник на КМ	км	25,79

СМР ПЪТ №1		
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ		
СМР за магистрален подземен кабел	км	8,4
Изграждане на осветление на спирка Горица	бр.	1

При изпълнение на своите договорни задължения, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД създаде необходимата организация, обезпечи обекта със специализирана техника за изпълнение на работите.

Обектът е изпълнен в пълно съответствие с нормативните изисквания /законови и подзаконовни актове, норми, разпоредби и технически изисквания, отнасящи се за проектиране и строителство/ действащи в Република България и Европейския съюз.

„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД осигури високо квалифицирани инженерно-технически и изпълнителски състав с практически опит за срочното изграждане на обекта.

Настоящото удостоверение се издава от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ на „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД в качеството му на надежден, коректен и стабилен партньор в изграждането на обекти от подобен характер.

**инж. Златин Крумов**

Генерален директор

